



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS NO DISTRITO DE MARACAJAU EM MAXARANGUAPE/RN


LOCAIS: RUA SÃO JOÃO E SIMIÃO CARDOSO - MAXARANGUAPE/RN.

DATA: 16 DE ABRIL DE 2019.

CONVÊNIO: 865859/2018

BASE DE PREÇO - SINAPI/RN - REF: 02/2019 - PÚBLICADA NO DIA: 14/03/2019 ÀS 00:28:2019 (SEM DESONERAÇÃO)

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO									TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 2,583.36	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 2,583.36
2 RUA SÃO JOÃO												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 705.60	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 705.60
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 14,435.81	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 14,435.81
2.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	6.00%	17.00%	17.00%	17.00%	17.00%	17.00%	9.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 9,687.59	R\$ 27,448.18	R\$ 27,448.18	R\$ 27,448.18	R\$ 27,448.18	R\$ 27,448.18	R\$ 14,531.39	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 161,459.87
2.4	SINALIZAÇÃO	Físico(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 527.11	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 527.11
3 RUA SIMIÃO CARDOSO												
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 260.63	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 260.63
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 7,866.23	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 7,866.23
3.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	50.00%	40.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 6,487.52	R\$ 32,437.62	R\$ 25,950.10	R\$ 64,875.24
3.4	SINALIZAÇÃO	Físico(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 527.11	R\$ 527.11
TOTAIS EM (%):			10.82%	10.84%	10.84%	10.84%	10.84%	10.84%	11.72%	12.81%	10.45%	100.00%
TOTAIS EM (R\$):			R\$ 27,412.36	R\$ 27,448.18	R\$ 27,448.18	R\$ 27,448.18	R\$ 27,448.18	R\$ 27,448.18	R\$ 29,672.88	R\$ 32,437.62	R\$ 26,477.20	R\$ 253,240.96


Antônio Diogo Araújo
Engenheiro Civil
CREA 2113038803