



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Local: Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) - Centro - Maxaranguape/RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS TOTAIS DO PROJETO	SERVIÇOS TOTAIS		SERVIÇOS A EXECUTAR											
			MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)
1. Serviços Preliminares	R\$ 1.647,09	3,10	R\$ 1.647,09	100%										
2. Alvenaria e rampa	R\$ 985,98	1,86	R\$ 985,98	100%										
3. Calçada interna e externa	R\$ 9.643,33	18,17	R\$ 2.893,00	30%	R\$ 2.893,00	30%	R\$ 3.857,33	40%						
4. Telhamento	R\$ 5.609,15	10,57	R\$ 2.243,65	40%	R\$ 1.682,75	30%	R\$ 1.682,75	30%						
5. Grade para muro	R\$ 13.041,43	24,58			R\$ 6.520,71	50%	R\$ 6.520,72	50%						
6. Esquadrias	R\$ 11.009,88	20,75					R\$ 1.101,00	10%	R\$ 3.302,96	30%	R\$ 3.302,96	30%	R\$ 3.302,96	30%
7. Instalação hidrossanitária	R\$ 3.632,26	6,85							R\$ 1.816,13	50%	R\$ 1.816,13	50%		
8. Revestimento piso e parede	R\$ 7.490,69	14,12									R\$ 2.996,27	40%	R\$ 4.494,42	60%
TOTAL PARCIAL	R\$ 53.059,81	100,00	R\$ 7.769,72	15%	R\$ 11.096,46	21%	R\$ 13.161,80	25%	R\$ 5.119,09	10%	R\$ 8.115,36	15%	R\$ 7.797,38	15%
TOTAL			R\$ 7.769,72	15%	R\$ 18.866,18	36%	R\$ 32.027,98	60%	R\$ 37.147,07	70%	R\$ 45.262,43	85%	R\$ 53.059,81	100%