

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

 <p>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000 (84) 3261-2204 - (84) 3261-2222 - e-mail: maxaranguape.pm@gmail.com</p>	OBJETO:	1A ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE		
	ENDEREÇO DA OBRA:	ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN	DATA DA CONTRATAÇÃO:	BASE DE PREÇO ADOTADA:
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN	30/12/2011	SET/19 EMITIDA EM: 12/10/2019
			DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:	VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:
		13/12/2019	R\$ 537.095,58	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	SERVIÇOS EXECUTADO NO 1º CONTRATO	R\$ PARCIAL A SER EXEUTADO NO 2º CONTRATO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.180,93	R\$ 7.170,72	R\$ 7.170,72	100,00%						
2	PISOS E CALÇADAS	R\$ 49.778,09	R\$ 529.924,86								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 406,38	R\$ 2.690,25	R\$ 2.690,25	100,00%						
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.638,40	R\$ 38.807,85	R\$ 38.807,85	100,00%						
2.3	FUNDAÇÕES	R\$ 40.821,31	R\$ 0,00								
2.4	ESTRUTURA	R\$ 0,00	R\$ 1.814,76	R\$ 1.814,76	100,00%						
2.5	ALVENARIAS	R\$ 0,00	R\$ 5.425,98	R\$ 5.425,98	100,00%						
2.6	REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 0,00	R\$ 8.992,40	R\$ 8.992,40	100,00%						
2.7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.912,00	R\$ 365.864,35			R\$ 109.759,31	30,00%	R\$ 146.345,74	40,00%	R\$ 109.759,31	30,00%
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0,00	R\$ 62.033,95	R\$ 62.033,95	100,00%						
2.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 0,00	R\$ 3.000,45	R\$ 3.000,45	100,00%						
2.10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 41.294,87							R\$ 41.294,87	100,00%
3	QUIOSQUES	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.3	FUNDAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.4	ESTRUTURAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.5	COBERTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.7	ALVENARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.9	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.10	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.16	PINTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3.17	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 54.959,02	R\$ 537.095,58								
R\$ PARCIAL:				R\$ 129.936,36	24,19%	R\$ 109.759,31	20,44%	R\$ 146.345,74	27,25%	R\$ 151.054,18	28,12%
R\$ ACUMULADO:				R\$ 129.936,36	24,19%	R\$ 239.695,67	44,63%	R\$ 386.041,41	71,88%	R\$ 537.095,59	100,00%


Narawilka Cardoso
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 211534706-3