

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA**

 <p>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Rua Quissê de Novembro, 41, Maxaranguape - RN, CEP 59500-000 (84) 3261-2204 - (84) 3261-2222 - e-mail: maxaranguape.pm@gmail.com</p>	OBJETO: <b>CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS</b>			
	ENDEREÇO DA OBRA: <b>ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN</b>		DATA DA CONTRATAÇÃO: <b>30/12/2012</b>	BASE DE PREÇO ADOTADA: <b>SET/19 EMITIDA EM: 12/10/2019</b>
	TOMADOR: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN</b>		DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA: <b>13/12/2019</b>	VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO: <b>R\$ 392,754.48</b>

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	SERVIÇOS EXECUTADO NO 1º CONTRATO	R\$ PARCIAL A SER EXECUTADO NO 2º CONTRATO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.028.54	R\$ 882.30	R\$ 882.30	100.00%						
2	QUIOSQUES 01	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.3	FUNDAÇÕES	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.4	ESTRUTURAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.5	COBERTURA	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.7	ALVENARIA	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.9	ESQUADRIAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.10	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.16	PINTURA	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
2.17	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
3	ALVENARIA	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
3.1	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
3.2	ESQUADRIAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
3.3	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
3.4	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
3.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
3.6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 105,215.24	R\$ 0.00								
5	PISOS E CALÇADAS	R\$ 0.00	R\$ 376,319.95								
5.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 0.00	R\$ 38,221.83	R\$ 38,221.83	100.00%						
5.2	ESTRUTURA	R\$ 0.00	R\$ 54,919.57	R\$ 54,919.57	100.00%						
5.3	DECK	R\$ 0.00	R\$ 283,178.55			R\$ 99,112.49	35.00%	R\$ 99,112.49	35.00%	R\$ 84,953.57	30.00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
6.1	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	R\$ 0.00	R\$ 0.00								
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 0.00	R\$ 15,552.23							R\$ 15,552.23	100.00%
VALOR TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 107,243.78	R\$ 392,754.48								
R\$ PARCIAL:				R\$ 94,023.70	23.94%	R\$ 99,112.49	25.24%	R\$ 99,112.49	25.24%	R\$ 100,505.80	25.59%
R\$ ACUMULADO:				R\$ 94,023.70	23.94%	R\$ 193,136.19	49.17%	R\$ 292,248.68	74.41%	R\$ 392,754.48	100.00%