

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN	DATA : 23/11/2021		BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	SBC	2022/05 - Natal	113,23%
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,57%
			SICRO	2022/01	-
			SINAPI	2022/05 SEM DESONERAÇÃO	114,27%
			Composição	PROPRIA	0,00%
					70,53%
					0,00%
					0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	14.131,20	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			4.663,30	4.663,30	4.804,60	14.131,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	55.819,89	34,00 %	33,00 %	33,00 %	100,00 %
			18.978,76	18.420,56	18.420,57	55.819,89
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	633,75	100,00 %			100,00 %
			633,75			633,75
4	ESTRUTURAS	1.653,64	100,00 %			100,00 %
			1.653,64			1.653,64
5	ALVENARIA	3.698,39	100,00 %			100,00 %
			3.698,39			3.698,39
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	51.433,43	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			16.973,03	16.973,03	17.487,37	51.433,43
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.978,69	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			3.292,97	3.292,97	3.392,75	9.978,69
8	PINTURA	315,83			100,00 %	100,00 %
					315,83	315,83
9	PISOS E REVESTIMENTOS	90.359,70		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				45.179,85	45.179,85	90.359,70
10	SERVIÇOS DIVERSOS	29.761,86		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				14.880,93	14.880,93	29.761,86
257.786,38			49.893,84	103.410,64	104.481,90	257.786,38
			49.893,84	153.304,48	257.786,38	

ASLANN LEONETTE ARAÚJO DOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 210821783-5