



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA -RN
RUA CORONEL FELIPE JORGE, 120 - CENTRO - CEP:59185-000
CNPJ:08.168.940/0001-04

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: **CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE VELÓRIO PÚBLICO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA - RN**

DATA **29/02/2023**

Item	Descrição	VALOR PREVISTO	0-30 DIAS		30-60 DIAS		60-90 DIAS		90-120 DIAS		90-120 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.002,43	100%	R\$ 3.002,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$ 97.954,35	60%	R\$ 58.772,61	40%	R\$ 39.181,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	REVESTIMENTOS	R\$ 82.286,47		R\$ -		R\$ -	60%	R\$ 49.371,88	40%	R\$ 32.914,59		R\$ -
4	ESQUADRIAS	R\$ 14.007,69		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 4.202,31	60%	R\$ 8.404,61	10%	R\$ 1.400,77
5	PINTURA	R\$ 9.702,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 9.702,91
6	INSTAÇÕES ELETRICAS	R\$ 56.265,79		R\$ -		R\$ -	10%	R\$ 5.626,58	10%	R\$ 5.626,58	80%	R\$ 45.012,63
7	INSTAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 13.195,08		R\$ -		R\$ -	60%	R\$ 7.917,05	10%	R\$ 1.319,51	30%	R\$ 3.958,52
8	COBERTURA	R\$ 41.304,05		R\$ -	90%	R\$ 37.173,65	10%	R\$ 4.130,41		R\$ -		R\$ -
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.777,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 6.888,53	50%	R\$ 6.888,53
	TOTAL SIMPLES	R\$ 331.496,10	19%	R\$ 61.775,04	23%	R\$ 76.355,39	21%	R\$ 71.248,22	17%	R\$ 55.153,81	20%	R\$ 66.963,64
	TOTAL ACUMULADO		19%	R\$ 61.775,04	42%	R\$ 138.130,43	63%	R\$ 209.378,65	80%	R\$ 264.532,46	100%	R\$331.496,10

MARIA HELENA B. DE OLIVEIRA
Eng. Civil - CREA 211502646-2