

**Descrição do Orçamento**

REFORMA DA CAMARÁ MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE E CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL

Bancos Utilizados

SINAPI - 01/2018 - RN

B.D.I.

25,00%

Encargos Sociais

0,0% - Não Desonerada

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,00% 5.734,25	10,00% 573,43				
2	ALVENARIA EMBOLSO E REVESTIMENTO	82,00% 52.892,17	20,00% 10.578,43	2,00% 1.057,84		30,00% 15.867,65	30,00% 15.867,65
3	ESQUADRIA	55,00% 13.626,96				5,00% 681,35	50,00% 6.813,48
4	COBERTURA	100,00% 26.765,82		100,00% 26.765,82			
5	FORRO PVC	1,00% 5.324,25				1,00% 53,24	
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1,00% 4.828,71				1,00% 48,29	
7	PINTURA	100,00% 8.150,23					100,00% 8.150,23
8	ESTRUTURA	55,00% 6.946,38	50,00% 3.473,19	5,00% 347,32			
9	CALCADAS	28,00% 2.509,71			5,00% 125,49	3,00% 75,29	20,00% 501,94
Porcentagem Mensal			11,54%	22,22%	0,10%	13,19%	24,72%
Custo Mensal			14.625,05	28.170,98	125,49	16.725,82	31.333,30
Porcentagem Acumulada			11,54	33,76	33,86	47,05	71,76
Custo Acumulado			14.625,04	42.796,03	42.921,51	59.647,33	90.980,63
					Total sem BDI	R\$ 101.432,55	
					Total do BDI	R\$ 25.345,93	
					Total Geral	R\$ 126.778,48	