



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - RN
CNPJ Nº. 01.612.375/0001-75
Rua São Pedro, s/n - Centro - CEP: 59.592-000



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Construção de 03 Centrais de Abastecimento de Água	DATA REFERÊNCIA SINAPI: 14/03/2023	DATA ORÇAMENTO: Abril/2023
LOCAL: Zona Rural de Caiçara do Norte/RN	DATA REFERÊNCIA SEINFRA: 03/04/2023	BDI: 24,96%
		BDI REDUZIDO: 15,53%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAIS PARCIAIS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
1.0	SERVIÇOS COMUM	R\$ 129.274,34	19,41%	R\$ 45.142,60	34,92%	R\$ 42.065,87	32,54%	R\$ 42.065,87	32,54%	100,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 129.274,34	19,41%	R\$ 45.142,60	34,92%	R\$ 42.065,87	32,54%	R\$ 42.065,87	32,54%	100,00%
2.0	CENTRAL DE ABASTECIMENTO-01	R\$ 178.869,81	26,86%	R\$ 106.895,75	59,76%	R\$ 50.387,43	28,17%	R\$ 21.586,62	12,07%	100,00%
2.1	MURO	R\$ 31.999,39	4,81%	R\$ 28.799,45	90,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.199,94	10,00%	100,00%
2.2	CASA DE CONTROLE	R\$ 27.353,83	4,11%	R\$ 16.412,30	60,00%	R\$ 8.206,15	30,00%	R\$ 2.735,38	10,00%	100,00%
2.3	POÇO	R\$ 71.139,24	10,68%	R\$ 53.354,43	75,00%	R\$ 14.227,85	20,00%	R\$ 3.556,96	5,00%	100,00%
2.4	MACRO MEDIÇÃO DE VAZÃO	R\$ 10.729,73	1,61%	R\$ 2.682,43	25,00%	R\$ 5.364,87	50,00%	R\$ 2.682,43	25,00%	100,00%
2.5	RESERVATÓRIO	R\$ 37.647,62	5,65%	R\$ 5.647,14	15,00%	R\$ 22.588,57	60,00%	R\$ 9.411,91	25,00%	100,00%
3.0	CENTRAL DE ABASTECIMENTO-02	R\$ 178.869,81	26,86%	R\$ 29.623,66	16,56%	R\$ 69.938,46	39,10%	R\$ 79.307,69	44,34%	100,00%
3.1	MURO	R\$ 31.999,39	4,81%	R\$ 15.999,70	50,00%	R\$ 12.799,76	40,00%	R\$ 3.199,94	10,00%	100,00%
3.2	CASA DE CONTROLE	R\$ 27.353,83	4,11%	R\$ 10.941,53	40,00%	R\$ 10.941,53	40,00%	R\$ 5.470,77	20,00%	100,00%
3.3	POÇO	R\$ 71.139,24	10,68%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 28.455,70	40,00%	R\$ 42.683,54	60,00%	100,00%
3.4	MACRO MEDIÇÃO DE VAZÃO	R\$ 10.729,73	1,61%	R\$ 2.682,43	25,00%	R\$ 2.682,43	25,00%	R\$ 5.364,87	50,00%	100,00%
3.5	RESERVATÓRIO	R\$ 37.647,62	5,65%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.059,05	40,00%	R\$ 22.588,57	60,00%	100,00%
4.0	CENTRAL DE ABASTECIMENTO-03	R\$ 178.869,81	26,86%	R\$ 19.951,91	11,15%	R\$ 59.701,89	33,38%	R\$ 99.216,00	55,47%	100,00%
4.1	MURO	R\$ 31.999,39	4,81%	R\$ 9.599,82	30,00%	R\$ 9.599,82	30,00%	R\$ 12.799,76	40,00%	100,00%
4.2	CASA DE CONTROLE	R\$ 27.353,83	4,11%	R\$ 8.206,15	30,00%	R\$ 8.206,15	30,00%	R\$ 10.941,53	40,00%	100,00%
4.3	POÇO	R\$ 71.139,24	10,68%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 28.455,70	40,00%	R\$ 42.683,54	60,00%	100,00%
4.4	MACRO MEDIÇÃO DE VAZÃO	R\$ 10.729,73	1,61%	R\$ 2.145,95	20,00%	R\$ 2.145,95	20,00%	R\$ 6.437,84	60,00%	100,00%
4.5	RESERVATÓRIO	R\$ 37.647,62	5,65%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.294,29	30,00%	R\$ 26.353,33	70,00%	100,00%

VALOR TOTAL	R\$ 665.883,77	100,00%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
MENSAL	GASTO (R\$)		R\$ 201.613,93	R\$ 222.093,66	R\$ 242.176,18
	EXECUTADOS (%)		30,28%	33,35%	36,37%
GLOBAL	GASTO ACUMULADO (R\$)		R\$ 201.613,93	R\$ 423.707,59	R\$ 665.883,77
	EXECUTADOS ACUMULADO		30,28%	63,63%	100,00%