



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇARA DO NORTE - RN
CNPJ Nº. 01.612.375/0001-75
Rua São Pedro, s/n - Centro - CEP: 59.592-000



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Construção de Escola de tempo integral em CAÇARA DO NORTE/RN - FNDE – 9 Salas.

BDI: 25,00%

LOCAL: Bairro Rocas, Zona Urbana de Caçara do Norte/RN

DATA ORÇAMENTO: Janeiro/2025

DATA BASE SINAPI: 12/12/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAIS PARCIAIS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 763.021,52	7,78%	R\$ 179.310,06	23,50%	R\$ 64.856,83	8,50%	R\$ 64.856,83	8,50%	R\$ 64.856,83	8,50%	R\$ 64.856,83	8,50%	100,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 88.174,37	0,90%	R\$ 88.174,37	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		100,00%
3.0	FUNDAÇÕES=CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	R\$ 1.102.012,11	11,24%	R\$ 275.503,03	25,00%	R\$ 275.503,03	25,00%	R\$ 275.503,03	25,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		100,00%
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.384.983,54	24,32%	R\$ 0,00		R\$ 596.245,89	25,00%	R\$ 715.495,06	30,00%	R\$ 357.747,53	15,00%	R\$ 0,00		100,00%
5.0	PISO DE CONCRETO	R\$ 315.917,47	3,22%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 63.183,49	20,00%	R\$ 63.183,49	20,00%	R\$ 63.183,49	20,00%	100,00%
6.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 392.474,86	4,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 78.494,97	20,00%	R\$ 78.494,97	20,00%	R\$ 78.494,97	20,00%	100,00%
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 501.211,43	5,11%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 100.242,29	20,00%	R\$ 100.242,29	20,00%	100,00%
8.0	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 1.237.599,04	12,62%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 247.519,81	20,00%	R\$ 247.519,81	20,00%	R\$ 247.519,81	20,00%	100,00%
9.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 605.134,16	6,17%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 121.026,83	20,00%	R\$ 121.026,83	20,00%	R\$ 121.026,83	20,00%	100,00%
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 584.362,11	5,96%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 116.872,42	20,00%	R\$ 116.872,42	20,00%	100,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 224.645,36	2,29%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 33.696,80	15,00%	R\$ 67.393,61	30,00%	100,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 167.978,32	1,71%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 33.595,66	20,00%	R\$ 33.595,66	20,00%	100,00%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 99.328,78	1,01%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 19.865,76	20,00%	R\$ 19.865,76	20,00%	100,00%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 187.154,88	1,91%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 46.788,72	25,00%	R\$ 37.430,98	20,00%	100,00%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 141.910,27	1,45%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 35.477,57	25,00%	R\$ 35.477,57	25,00%	100,00%
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 446.858,85	4,56%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 44.685,89	10,00%	R\$ 89.371,77	20,00%	R\$ 89.371,77	20,00%	100,00%
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 40.817,92	0,42%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 10.204,48	25,00%	R\$ 10.204,48	25,00%	100,00%
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO	R\$ 249.053,19	2,54%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 49.810,64	20,00%	R\$ 49.810,64	20,00%	100,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 247.392,23	2,52%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 123.696,12	50,00%	100,00%
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 26.932,28	0,27%	R\$ 3.501,20	13,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.964,94	37,00%	100,00%

VALOR TOTAL	R\$ 9.806.962,69	100,00%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
MENSAL	GASTO (R\$)		R\$ 546.488,65	R\$ 936.605,74	R\$ 1.179.035,78	R\$ 1.638.839,14	R\$ 1.033.071,75	R\$ 942.257,42	R\$ 1.101.650,30	R\$ 1.056.852,13	R\$ 758.783,06	R\$ 613.378,72
	EXECUTADOS (%)		5,57%	9,55%	12,02%	16,71%	10,53%	9,61%	11,23%	10,78%	7,74%	6,25%
GLOBAL	GASTO ACUMULADO (R\$)		R\$ 546.488,65	R\$ 1.483.094,39	R\$ 2.662.130,17	R\$ 4.300.969,31	R\$ 5.334.041,06	R\$ 6.276.298,48	R\$ 7.377.948,78	R\$ 8.434.800,91	R\$ 9.193.583,97	R\$ 9.806.962,69
	EXECUTADOS ACUMULADO (%)		5,57%	15,12%	27,15%	43,86%	54,39%	64,00%	75,23%	86,01%	93,75%	100,00%