



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro

CNPJ: 08.159.071/0001-43

Telefone: (84) 3297-0040

CEP: 59.213-000

E-mail: prefeitura.japim@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE TORQUATA LEOPOLDINA DA COSTA, CONSISTE NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA, REVESTIMENTO E PINTURA, ALÉM DE DEMOLIÇÃO DE ALGUMAS PAREDES INTERNAS DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO.	DATA: 14/02/2019
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - 11/2018, SEM DESONERAÇÃO	
LOCAL: ZONA URBANA DE JAPI/RN, CENTRO	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Item	Descrição	Valor		Período (Dias)		
		R\$	%	30	60	90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.023,63	2,33%	100,00%		
				3.023,63		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	820,10	0,63%	100,00%		
				820,10		
3.0	FUNDAÇÃO	1.115,65	0,86%	100,00%		
				1.115,65		
4.0	ESTRUTURA	12.048,16	9,28%	60,00%	40,00%	
				7.228,90	4.819,26	
5.0	ALVENARIA	6.628,61	5,11%	60,00%	40,00%	
				3.977,17	2.651,44	
6.0	REVESTIMENTO	46.825,53	36,07%		50,00%	50,00%
					23.412,77	23.412,77
7.0	COBERTURA	11.577,80	8,92%		100,00%	
					11.577,80	
8.0	DEMOLIÇÃO	2.359,82	1,82%	100,00%		
				2.359,82		
9.0	ESQUADRIAS	10.758,28	8,29%	50,00%	50,00%	
				5.379,14	5.379,14	
10.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	3.732,76	2,88%		100,00%	
					3.732,76	
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.669,56	1,29%		100,00%	
					1.669,56	
12.0	PINTURA	24.742,65	19,06%			100,00%
						24.742,65
13.0	PAVIMENTAÇÃO	837,00	0,64%	50,00%	50,00%	
				418,50	418,50	
14.0	RESTAURO E IMPERMEABILIZAÇÃO	3.682,25	2,84%	50,00%	50,00%	
				1.841,13	1.841,13	
TOTAL		129.821,80	100,00%			
TOTAIS ACUMULADOS		Mensal	R\$	26.164,03	55.502,36	48.155,42
			%	20,15%	42,75%	37,09%
		Acumulado	R\$	26.164,03	81.666,39	129.821,80
			%	20,15%	62,91%	100,00%


 Francinaldo da Silva Ataliba
 Eng.º Civil - CREA n.º 210727337-5