



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Rua dos Dourados 61 – Centro – São Miguel do Gostoso - RN
CNPJ: 01.612.396/0001-90

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: ETAPA I - URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DOS ARRECIFES - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Item	Descrição	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	0-30 DIAS		30-60 DIAS		60-90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.070,80	0,00	100%	0,00	-	-	-	-
2	URBANIZAÇÃO SETOR "A"								
2.1	CANTEIROS E PASSEIOS	R\$ 17.936,00	61.387,28	100%	61.387,28	-	-	-	-
2.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.181,91	11.441,16	20%	2.288,23	80%	9.152,93	-	-
2.3	PAISAGISMO		3.180,97	-	-	100%	3.180,97	-	-
2.4	IMPLANTAÇÃO DE BANCOS		5.637,05	-	-	100%	5.637,05	-	-
2.5	IMPLANTAÇÃO DE CARAMANCHÃO		1.942,20	-	-	100%	1.942,20	-	-
2.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.775,76	5.046,37	-	-	100%	5.046,37	-	-
3.0	URBANIZAÇÃO SETOR "B"								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.027,52	762,10	-	-	100%	762,10	-	-
3.2	CANTEIROS E PASSEIOS	R\$ 16.184,08	48.095,97	-	-	55%	26.452,78	45%	21.643,19
3.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 28.916,52	17.666,27	-	-	-	-	100%	17.666,27
3.4	PAISAGISMO		1.660,83	-	-	-	-	100%	1.660,83
3.5	IMPLANTAÇÃO DE BANCOS		8.159,35	-	-	-	-	100%	8.159,35
3.6	IMPLANTAÇÃO DE CARAMANCHÃO		8.228,59	-	-	-	-	100%	8.228,59
3.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		2.523,18	-	-	-	-	100%	2.523,18
						-	-		
	TOTAL SIMPLES	R\$ 81.092,59	175.731,32	36%	63.675,52	30%	52.174,39	34%	59.881,42
	TOTAL ACUMULADO			36%	63.675,52	66%	115.849,90	100%	175.731,32

MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA
ENG. CIVIL - CREA 211502646-2