




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA																
<div></div> <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000 (84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com</div>				OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS										CONTRATO DE REPASSE: 388.868-89/2012		
				ENDEREÇO DA OBRA:					DATA DA CONTRATAÇÃO:				BASE DE PREÇO ADOTADA:			
				ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN					31/12/2019				SET/19 EMITIDA EM: 12/10/2019			
				TOMADOR:					DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:				VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:		BDI ADOTADO:	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN					13/12/2019				R\$ 392.754,48		25.59%	
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE			READEQUAÇÃO		VALORES EXECUTADOS NO 1º CONTRATO			VALORES A RECONTRATAR			
					QUANT. PREVISTAS NO 1º CONTRATO	EXECUTADA NO 1º CONTRATO ATÉ A 2ª MEDIÇÃO	SALDO DO 1º CONTRATO	ACRÉSCIMOS/S UPRESSÕES	TOTAL A SER EXECUTADO NO 2º CONTRATO	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI DE 24%	R\$ PARCIAIS	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ PARCIAIS	
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$ 2,028.54	R\$ 882.30	
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	R\$ 255.61	R\$ 316.96	R\$ 2,028.54	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
1.2	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	-	0.00	0.00	717.32	717.32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.98	R\$ 1.23	R\$ 882.30	
2	QUIOSQUES 01													R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.1.1	73992/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	101.10	0.00	101.10	-101.10	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.2	MOVIMENTO DE TERRA													R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.2.1	73965/010	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,50M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	78.64	0.00	78.64	-78.64	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.2.2	79483	SINAPI	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30KG	M2	76.46	0.00	76.46	-76.46	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.2.3	73964/006	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES	M3	52.00	0.00	52.00	-52.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.2.4	72896	SINAPI	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	26.64	0.00	26.64	-26.64	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.2.5	74204/001	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM	M3	26.64	0.00	26.64	-26.64	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.3	FUNDAÇÕES													R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.3.1	6122	SINAPI	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4	M3	12.64	0.00	12.64	-12.64	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.3.2	6110	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8	M3	4.76	0.00	4.76	-4.76	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.3.3	83532	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	2.04	0.00	2.04	-2.04	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	M3	5.06	0.00	5.06	-5.06	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.3.5	6501	SINAPI	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO.	M3	1.58	0.00	1.58	-1.58	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.4	ESTRUTURAS													R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.4.1	6501	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M3	5.94	0.00	5.94	-5.94	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.5	COBERTURA													R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.5.1	72077	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M	M2	165.62	0.00	165.62	-165.62	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.5.2	73938/001	SINAPI	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	165.62	0.00	165.62	-165.62	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.5.3	74098.1	SINAPI	CHAPIM EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 25CM, ESPESSURA 3CM - COMPOSIÇÃO	M2	60.30	0.00	60.30	-60.30	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	



Narawilka Cardoso
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA: 211554708-3

				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA												
<div></div> <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000 (84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com</div>				OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS										CONTRATO DE REPASSE: 388.868-89/2012		
				ENDEREÇO DA OBRA:				DATA DA CONTRATAÇÃO:				BASE DE PREÇO ADOTADA:				
				ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN				31/12/2019				SET/19 EMITIDA EM: 12/10/2019				
				TOMADOR:				DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:				VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:		BDI ADOTADO:		
				PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN				13/12/2019				R\$ 392,754.48		25.59%		
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE			READEQUAÇÃO		VALORES EXECUTADOS NO 1º CONTRATO			VALORES A RECONTRATAR			
					QUANT. PREVISTAS NO 1º CONTRATO	EXECUTADA NO 1º CONTRATO ATÉ A 2ª MEDIÇÃO	SALDO DO 1º CONTRATO	ACRÉSCIMOS/S UPRESSÕES	TOTAL A SER EXECUTADO NO 2º CONTRATO	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI DE 24%	R\$ PARCIAIS	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ PARCIAIS	
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS																
2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO											R\$ 0.00	R\$ 0.00			
2.6.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO	M2	79.10	0.00	79.10	-79.10	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.7	ALVENARIA											R\$ 0.00	R\$ 0.00			
3.7.1	6519	SINAPI	ALVENARIA EM TJOLOS MACICOS, E = 20 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA, NO TRAÇO DE 1:2:8	M2	58.88	0.00	58.88	-58.88	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
3.7.2	73982/001	SINAPI	ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	82.16	0.00	82.16	-82.16	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
3.7.3	74200/001	SINAPI	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M2	4.80	0.00	4.80	-4.80	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.8	REVESTIMENTO DE PAREDE											R\$ 0.00	R\$ 0.00			
2.8.1	73928/005	SINAPI	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	164.32	0.00	164.32	-164.32	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.8.2	73927/009	SINAPI	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	164.32	0.00	164.32	-164.32	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.8.3	73609	SINAPI	REVESTIMENTO COM TJOULETS DE LITOCERAMICA, FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	6.16	0.00	6.16	-6.16	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.8.4	73,667,005	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 40X40 CM, LINHA BALI BONE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - COMPOSIÇÃO	M2	132.64	0.00	132.64	-132.64	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.8.5	74,081,008	SINAPI	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, INCLUSIVE E PINTURA - COMPOSIÇÃO	M2	12.80	0.00	12.80	-12.80	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.9	ESQUADRIAS											R\$ 0.00	R\$ 0.00			
2.9.1	73813.2	SINAPI	JANELA DE MADEIRA TRELIÇADA - COMPOSIÇÃO	M2	20.28	0.00	20.28	-20.28	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.9.2	73906/003	SINAPI	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS	UN	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.9.3	74071.4	SINAPI	PORTA DE MADEIRA MACIÇA, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA - COMPOSIÇÃO	M2	1.60	0.00	1.60	-1.60	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.10	REVESTIMENTO DE PISO											R\$ 0.00	R\$ 0.00			
2.10.1	73907/003	SINAPI	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	46.68	0.00	46.68	-46.68	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.10.2	73977/001	SINAPI	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	46.68	0.00	46.68	-46.68	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.10.3	74108001	SINAPI	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	46.68	0.00	46.68	-46.68	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	



Narawilka Cardoso
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA: 211554708-3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA																	
<div></div> <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000 (84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com</div>				OBJETO:										CONTRATO DE REPASSE:			
				CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS										388.868-89/2012			
				ENDEREÇO DA OBRA:					DATA DA CONTRATAÇÃO:					BASE DE PREÇO ADOTADA:			
				ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN					31/12/2019					SET/19 EMITIDA EM: 12/10/2019			
				TOMADOR:					DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:					VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:		BDI ADOTADO:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN					13/12/2019					R\$ 392.754,48		25.59%					
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE			READEQUAÇÃO		VALORES EXECUTADOS NO 1º CONTRATO			VALORES A RECONTRATAR				
					QUANT. PREVISTAS NO 1º CONTRATO	EXECUTADA NO 1º CONTRATO ATÉ A 2ª MEDIÇÃO	SALDO DO 1º CONTRATO	ACRÉSCIMOS/S UPRESSÕES	TOTAL A SER EXECUTADO NO 2º CONTRATO	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI DE 24%	R\$ PARCIAIS	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ PARCIAIS		
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS																	
2.11	REVESTIMENTO DE TETO														R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.11.1	73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	18.00	0.00	18.00	-18.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS														R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.12.1	73827/001	SINAPI	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.12.2	73870/007	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA EM PVC D=1/2" FORNEC E COLOCAÇÃO - COMPOSIÇÃO	UN	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.12.3	75051.11	SINAPI	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POLIETILENO, CAPACIDADE 250L, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - COMPOSIÇÃO	UN	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.12.4	74184/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.12.5	74185/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8.00	0.00	8.00	-8.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.12.6	75051/002	SINAPI	TUBO DE PVC SOLDADAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	129.30	0.00	129.30	-129.30	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.12.7	75051/004	SINAPI	TUBO DE PVC SOLDADAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13.20	0.00	13.20	-13.20	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS														R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.13.1	72282.2	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60CM, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E=10CM, TAMPA DE CONCRETO E=5CM - COMPOSIÇÃO	UN	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.13.2	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2.0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.13.3	74197.002	SINAPI	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, ESP.=20CM, DIMENSOES DE 2,35X1,15X1,50M, PARA ATÉ 15 PESSOAS, CAP.=3.243L - COMPOSIÇÃO	UN	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.13.4	74,198,007	SINAPI	SUMIDOURO PAREDES EM BLOCOS CERAMICOS, DIM 1,80X1,80M - COMPOSIÇÃO	UN	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.13.5	74165/004	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30.00	0.00	30.00	-30.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.13.6	74165/002	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	34.00	0.00	34.00	-34.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.14.1	72315.3	SINAPI	REDE ENTRADA TRIFASICA SEM CAIXA	UN	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
2.14.2	73,897,013	SINAPI	MÓDULO DE MEDIÇÃO COLETIVA COM CAPACIDADE PARA 05 MEDICÕES, ANCORAGEM EM MURETA - COMPOSIÇÃO	UN	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		



Narawilka Cardoso
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA: 211554708-3

<div><div>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000 (84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com</div></div>				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA										CONTRATO DE REPASSE: 388.868-89/2012		
				OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS												
				ENDEREÇO DA OBRA:			DATA DA CONTRATAÇÃO:			BASE DE PREÇO ADOTADA:						
				ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN			31/12/2019			SET/19 EMITIDA EM: 12/10/2019						
				TOMADOR:			DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:			VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:		BDI ADOTADO:				
				PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN			13/12/2019			R\$ 392,754.48		25.59%				
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE			READEQUAÇÃO		VALORES EXECUTADOS NO 1º CONTRATO			VALORES A RECONTRATAR			
					QUANT. PREVISTAS NO 1º CONTRATO	EXECUTADA NO 1º CONTRATO ATÉ A 2ª MEDIÇÃO	SALDO DO 1º CONTRATO	ACRÉSCIMOS/S UPRESSÕES	TOTAL A SER EXECUTADO NO 2º CONTRATO	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI DE 24%	R\$ PARCIAIS	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ PARCIAIS	
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS																
2.14.3	74231.1	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, PARA 4 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPOSIÇÃO	UN	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.14.4	83416	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60.80	0.00	60.80	-60.80	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.14.5	83417	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48.00	0.00	48.00	-48.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.14.6	83422	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	144.00	0.00	144.00	-144.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.14.7	72331	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.14.8	73540	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8.00	0.00	8.00	-8.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.14.9	74083/001	SINAPI	INSTALACAO PONTO LUZ APARENTE SOBRE MADEIRAMENTO, FIO 2,5MM, FITA ISOLANTE, BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS, CLEATS E BOCAL DE PORCELANA	UN	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.14.10	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.14.11	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6.00	0.00	6.00	-6.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.14.12	72933	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44.00	0.00	44.00	-44.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.14.13	72936	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34.80	0.00	34.80	-34.80	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.14.14	72282.1	SINAPI	LUMINÁRIA TARTARUGA COMPLETA, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W - COMPOSIÇÃO	UN	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.15	LOUÇAS E METAIS										R\$ 0.00			R\$ 0.00		
2.15.1	74049/003	SINAPI	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 40CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14.80	0.00	14.80	-14.80	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.15.2	73949/002	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.15.3	74050/001	SINAPI	PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.16	PINTURA										R\$ 0.00			R\$ 0.00		
2.16.1	73978/001	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUCAO DE SILICONE, PARA APLICACAO EM TIJOLOS E CONCRETO APARENTE, UMA DEMAO	M2	80.66	0.00	80.66	-80.66	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.16.2	73746/001	SINAPI	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	17.88	0.00	17.88	-17.88	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
2.17	SERVIÇOS DIVERSOS										R\$ 0.00			R\$ 0.00		
2.17.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	117.84	0.00	117.84	-117.84	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	


Narawilka Cardoso
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 211554708-3


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA																
<div></div> <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000 (84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com</div>				OBJETO:										CONTRATO DE REPASSE:		
				CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS										388.868-89/2012		
				ENDEREÇO DA OBRA:				DATA DA CONTRATAÇÃO:				BASE DE PREÇO ADOTADA:				
				ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN				31/12/2019				SET/19 EMITIDA EM: 12/10/2019				
				TOMADOR:				DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:				VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:		BDI ADOTADO:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN				13/12/2019				R\$ 392,754.48		25.59%						
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE			READEQUAÇÃO		VALORES EXECUTADOS NO 1º CONTRATO			VALORES A RECONTRATAR			
					QUANT. PREVISTAS NO 1º CONTRATO	EXECUTADA NO 1º CONTRATO ATÉ A 2ª MEDIÇÃO	SALDO DO 1º CONTRATO	ACRÉSCIMOS/S UPRESSÕES	TOTAL A SER EXECUTADO NO 2º CONTRATO	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI DE 24%	R\$ PARCIAIS	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ PARCIAIS	
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS																
3	QUIOSQUES 03										R\$ 0.00			R\$ 0.00		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 0.00			R\$ 0.00		
3.1.1	73992/001	SINAPI	LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	103.50	0.00	103.50	-103.50	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
3.2 MOVIMENTO DE TERRA R\$ 0.00 R\$ 0.00																
3.2.1	73965/010	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,50M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
3.2.2	79483	SINAPI	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30KG	M2	8.00	0.00	8.00	-8.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
3.2.3	72896	SINAPI	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
3.2.4	74204/001	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM	M3	5.00	0.00	5.00	-5.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
3.3 FUNDAÇÕES R\$ 0.00 R\$ 0.00																
3.3.1	83532	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M2	8.00	0.00	8.00	-8.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
3.3.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	M3	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
3.4 ESTRUTURAS R\$ 0.00 R\$ 0.00																
3.4.1	4244	SINAPI	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=16 A 19CM, L=3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32.00	0.00	32.00	-32.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
3.5 COBERTURA R\$ 0.00 R\$ 0.00																
3.5.1	246	SINAPI	COBERTURA COM PIAÇAVA, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	72.00	0.00	72.00	-72.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
3.6 PINTURA R\$ 0.00 R\$ 0.00																
3.6.1	6081	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	39.55	0.00	39.55	-39.55	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
4 PAVIMENTAÇÃO R\$ 105,215.24 R\$ 0.00																
4.1	68051	SINAPI	LOCAÇÃO ALVENARIA	M	798.49	710.20	0.00	-88.29	0.00	R\$ 2.34	R\$ 2.90	R\$ 2,059.58	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
4.2	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1,158.50	1,255.02	0.00	96.52	0.00	R\$ 1.70	R\$ 2.11	R\$ 2,648.09	R\$ 1.00	R\$ 1.26	R\$ 0.00	
4.3	73965/010	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50 METROS, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	23.95	21.31	0.00	-2.64	0.00	R\$ 22.09	R\$ 27.39	R\$ 583.68	R\$ 2.00	R\$ 2.51	R\$ 0.00	
4.4	73904/001	SINAPI	ATERRO APILOADO MANUAL EM CAMADAS DE 20CM, C/MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	127.76	142.04	0.00	14.28	0.00	R\$ 63.17	R\$ 78.33	R\$ 11,125.99	R\$ 3.00	R\$ 3.77	R\$ 0.00	
4.5	74223/001	SINAPI	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 12X15X30X100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COPRIMENTO) REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	798.49	710.20	0.00	-88.29	0.00	R\$ 23.81	R\$ 29.52	R\$ 20,965.10	R\$ 4.00	R\$ 5.02	R\$ 0.00	
4.6	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PEDRAS PEQUENAS COM CONSUMO DE 30 A 35 PEDRAS POR M2	M2	1,158.50	1,255.02	0.00	96.52	0.00	R\$ 30.09	R\$ 37.31	R\$ 46,824.80	R\$ 5.00	R\$ 6.28	R\$ 0.00	


Narawilka Cardoso
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 211554708-3


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA																
<div></div> <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000 (84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com</div>				OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS										CONTRATO DE REPASSE: 388.868-89/2012		
				ENDEREÇO DA OBRA:					DATA DA CONTRATAÇÃO:					BASE DE PREÇO ADOTADA:		
				ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN					31/12/2019					SET/19 EMITIDA EM: 12/10/2019		
				TOMADOR:					DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:					VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:		BDI ADOTADO:
				PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN					13/12/2019					R\$	392.754,48	25.59%
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE			READEQUAÇÃO		VALORES EXECUTADOS NO 1º CONTRATO			VALORES A RECONTRATAR			
					QUANT. PREVISTAS NO 1º CONTRATO	EXECUTADA NO 1º CONTRATO ATÉ A 2ª MEDIÇÃO	SALDO DO 1º CONTRATO	ACRÉSCIMOS/S UPRESSÕES	TOTAL A SER EXECUTADO NO 2º CONTRATO	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI DE 24%	R\$ PARCIAIS	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ PARCIAIS	
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS																
2.7	83693	SINAPI	CAIAÇÃO DE MEIO FIO COM 03 (TRES) DEMÃOS	M2	415.21	0.00	0.00	-415.21	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.00	R\$ 7.54	R\$ 0.00	
4.8	73790/003	SINAPI	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA OU DE AREIA GROSSA COM ESPESURA DE 10 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO O APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	M2	-	400.00	0.00	400.00	0.00	R\$ 42.35	R\$ 52.52	R\$ 21.008.00	R\$ 6.00	R\$ 7.54	R\$ 0.00	

5	PISOS E CALÇADAS												R\$ 0.00		R\$ 376,319.95	
5.1	SERVIÇOS INICIAIS												R\$ 0.00		R\$ 38,221.83	
5.1.1	73907/003	SINAPI	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1,866.44	0.00	1866.44	-1,866.44	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
5.1.2	73977/001	SINAPI	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	1,866.44	0.00	1866.44	-1,866.44	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
5.1.3	73743/006	SINAPI	PISO EM PEDRA ANTÍQUA 40X40CM - COMPOSIÇÃO	M2	1,636.87	0.00	1636.87	-1,636.87	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
5.1.4	73629	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	197.63	0.00	197.63	-197.63	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
5.1.1	COMP01	SINAPI	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	0.00	0.00	0.00	717.32	717.32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.52	R\$ 0.65	R\$ 466.26	
5.1.2	79472	SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	0.00	0.00	0.00	717.32	717.32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.45	R\$ 0.57	R\$ 408.87	
5.1.3	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0.00	0.00	0.00	379.08	379.08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.46	R\$ 60.86	R\$ 23,070.81	
5.1.4	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	0.00	0.00	0.00	252.72	252.72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.64	R\$ 4.57	R\$ 1,154.93	
5.1.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0.00	0.00	0.00	354.90	354.90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.38	R\$ 36.90	R\$ 13,095.81	
5.1.6	83344	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	0.00	0.00	0.00	24.18	24.18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.83	R\$ 1.04	R\$ 25.15	
5.2	ESTRUTURA												R\$ 0.00		R\$ 54,919.57	
5.2.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	M3	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.56	R\$ 471.67	R\$ 1,179.18	
5.2.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO.	M3	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 309.06	R\$ 388.15	R\$ 7,568.93	
5.2.3	94967	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1.6:1.9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0.00	0.00	0.00	35.76	35.76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.76	R\$ 409.12	R\$ 14,630.13	
5.2.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0.00	0.00	0.00	0.00	350.20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.25	R\$ 12.87	R\$ 4,507.07	
5.2.5	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0.00	0.00	0.00	0.00	260.70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.10	R\$ 11.43	R\$ 2,979.80	
5.2.6	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0.00	0.00	0.00	0.00	813.60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.93	R\$ 8.70	R\$ 7,078.32	
5.2.7	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.80	R\$ 8.54	R\$ 11,609.28	


Narawilka Cardoso
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA: 211554708-3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA																
<div></div> <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000 (84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com</div>				OBJETO:										CONTRATO DE REPASSE:		
				CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS										388.868-89/2012		
				ENDEREÇO DA OBRA:					DATA DA CONTRATAÇÃO:					BASE DE PREÇO ADOTADA:		
				ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN					31/12/2019					SET/19 EMITIDA EM: 12/10/2019		
				TOMADOR:					DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:					VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:		BDI ADOTADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN					13/12/2019					R\$ 392.754,48		25.59%				
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE			READEQUAÇÃO		VALORES EXECUTADOS NO 1º CONTRATO			VALORES A RECONTRATAR			
					QUANT. PREVISTAS NO 1º CONTRATO	EXECUTADA NO 1º CONTRATO ATÉ A 2ª MEDIÇÃO	SALDO DO 1º CONTRATO	ACRÉSCIMOS/S UPRESSÕES	TOTAL A SER EXECUTADO NO 2º CONTRATO	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI DE 24%	R\$ PARCIAIS	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ PARCIAIS	
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS																
5.2.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0.00	0.00	0.00	0.00	35.76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.50	R\$ 150.08	R\$ 5,366.86	
5.3	DECK											R\$ 0.00		R\$ 283,178.55		
5.3.1	COMP02	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA DE LEI CUMARU, LARGURA 20CM, FIXADA SOBRE VIGAS DE MADEIRA DE CUMARU DE 6CM X 16CM COM ESPAÇAMENTO DE 35CM	M2	0.00	0.00	0.00	651.06	651.06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336.66	R\$ 422.81	R\$ 275,274.68	
5.3.2	84120	SINAPI	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	0.00	0.00	0.00	651.06	651.06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.67	R\$ 12.14	R\$ 7,903.87	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											R\$ 0.00		R\$ 0.00		
6.1	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA											R\$ 0.00		R\$ 0.00		
6.1.1	83394	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9.00	0.00	9.00	-9.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.2	72783/009	SINAPI	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	26.00	0.00	26.00	-26.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.3	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	40.00	0.00	40.00	-40.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.4	83421	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO	M	604.00	0.00	604.00	-604.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.5	83422	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	795.00	0.00	795.00	-795.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.6	83423	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24.00	0.00	24.00	-24.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.7	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.8	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.9	73613	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	168.00	0.00	168.00	-168.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.10	74252/001	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	330.00	0.00	330.00	-330.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.11	82407	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	62.00	0.00	62.00	-62.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.12	83407.2	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 1 1/2" (40MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6.00	0.00	6.00	-6.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.13	83475	SINAPI	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	67.00	0.00	67.00	-67.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.14	83399	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35.00	0.00	35.00	-35.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.15	72280	SINAPI	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	67.00	0.00	67.00	-67.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
6.1.16	72315.3	SINAPI	REDE ENTRADA TRIFASICA SEM CAIXA	UN	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	


Narawilka Cardoso
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 211554708-3



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS

ENDEREÇO DA OBRA:
ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN

TOMADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN

CONTRATO DE REPASSE:
388.868-89/2012

DATA DA CONTRATAÇÃO:
31/12/2019

BASE DE PREÇO ADOTADA:
SET/19 EMITIDA EM: 12/10/2019

VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:
R\$ 392.754,48

BDI ADOTADO:
25,59%

ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE		READEQUAÇÃO		VALORES EXECUTADOS NO 1º CONTRATO			VALORES A RECONTRATAR			
					QUANT. PREVISTAS NO 1º CONTRATO	EXECUTADA NO 1º CONTRATO ATÉ A 2ª MEDIÇÃO	SALDO DO 1º CONTRATO	ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES	TOTAL A SER EXECUTADO NO 2º CONTRATO	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI DE 24%	R\$ PARCIAIS	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ PARCIAIS
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS															
6.1.17	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
7	SERVIÇOS DIVERSOS									R\$ 0.00			R\$ 15.552,23		
7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3107.75	0.00	3107.75	-3.107.75	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
7.2	COMP03	SINAPI	GUARDA-CORPO EM PEÇA DE MADEIRA MASSARANDUBA OU CUMARU 10 X 10 CM, ALT = 1,00M, ESPAÇAMENTO ENTRE AS COLUNAS DE 1,00M E PEÇA VERTICAL DE 10 X 10 CM, COM CORDA (CONFORME DETALAHAMENTO DO PROJETO)	M2	0.00	0.00	0.00	139.72	139.72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.63	R\$ 111.31	R\$ 15.552,23
											R\$ 107,243.78		R\$ 392,754.48		


Narawilka Cardoso
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 211554708-3